

Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

#### Hochbau:

##### **Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm und Nord-Ost-Turm**

- Die Sicherungsmaßnahmen am SW-Turm wurden in der 51. KW 2019 abgeschlossen. Die Instandsetzungsmaßnahmen für diesen Turm befinden sich in der Planungsphase.
- Die Notsicherung des akut gefährdeten NO-Turm ist abgeschlossen. Die Abnahme der Bauleistungen erfolgte am 27.04.2020

##### **Sanierung Bergschule Bad Kösen**

- Holzschutzgutachten, Schadstoffgutachten, Baugrundgutachten und Grundleitungsbefahrung lieferten wichtige Erkenntnisse für die Entwurfsplanung.
- Das Brandschutzkonzept wurde erstellt
- Die Entwurfsplanung liegt endgültig vor.
- Sie wurde in den Ausschüssen, im OR Bad Kösen und im Gemeinderat vorgestellt.
- Die gesamten Unterlagen wurden in der 35. KW beim Landesverwaltungsamt in Halle zur baufachlichen Prüfung eingereicht.
- Ein zweites Exemplar wird an die Prüfbehörde, dem Landesbetrieb Bau- und Liegenschaftsmanagement Sachsen-Anhalt, weitergeleitet.

#### Tief- und Gartenbau:

##### **Radinsel Bad Kösen**

Die Ausführung der Landschaftsbauarbeiten erfolgt planmäßig. Gegenwärtig werden die Mauern im Wellenbad hinter der Oberen Wasserkunst instandgesetzt. Die Gründung für die Widerlager der Brücke zwischen Kleiner und Großer Radinsel ist fertig gestellt. Nach Beendigung der Mauerinstandsetzung werden die Widerlager der Brücke und die Stahlkonstruktion des Brückenoberbaus montiert. Geplante Fertigstellung ist Ende September 2020. Danach erfolgen auf der Kleinen Radinsel die Fertigstellung der Pflasterfläche sowie die Andeckung des Oberbodens auf nicht befestigten Flächen. Parallel hierzu erfolgt auf den Flächen rechts und links der Kleinen Saale im Anschluss an das Schott die Staudenpflanzung. Die Metallbauarbeiten für die Neufertigung der Geländer wurden ausgeschrieben und befinden sich derzeit in der Vergabe.

##### **Felssicherung am Saale-Radwanderweg Bad Kösen Abschnitt Loreleypromenade**

Im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahme Nr. 9 Saale-Radwanderweg Gemarkung Bad Kösen wurde die Hangsicherung im Bereich der Loreleypromenade ausgeschrieben und an die Fa. BST Freiburg vergeben. Der Baustart ist für Ende September vorgesehen. Im Anschluss sollen die Ufermauer und das Geländer in diesem Abschnitt erneuert werden. Diese Arbeiten befinden sich in Planung.

##### **Grünflächenunterhaltung**

Bad Kösen Neustadt, in Ausführung Fa. Franke und Wolfram, Freyburg  
 Bad Kösen Mitte, in Ausführung GRS Naumburg  
 Bad Kösen Altstadt; in Ausführung CityGrün GmbH, Delitzsch

##### **Maßnahmen in Planung: Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen- Teilabschnitt 4 - Ausweichstellplätze Rudelsburgpromenade**

Die Entwurfsplanung wurde am 17.06.2020 im Technischen Ausschuss vorgestellt und beschlossen. Die Baumaßnahme wurde ausgeschrieben und befindet sich im Vergabeverfahren. Die Ausführung der Baumaßnahme ist ab Mitte Oktober 2020 vorgesehen. Der Zuwendungsbescheid der NASA GmbH liegt vor. Bewilligt wurden inzwischen auch der 7. TA zur Aufwertung bzw. Neugestaltung der Fußgängerunterführung zur Gerstenbergkpromenade. Die zeitliche Umsetzung dieser Maßnahme erfolgt in Abhängigkeit von der Realisierung der Bahnaufzüge durch die DB Station & Service AG.

**Maßnahmen in Planung:** Fördermittel über den Hochwasserwiederaufbau-Hilfsfonds wurden für die **Erneuerung der Fähranleger sowie eines Ruderbootsanlegers in Bad Kösen** bewilligt. Die Leistungen befinden sich in der Planung.

#### Kommunale Dienstleistung:

- Spielplätze Reparatur von Spielgeräten, Geländern und Einfassungen: Kita Hassenhausen
- Geländer Reparatur: Himmelreichwanderweg
- Friedhof Tultewitz: Herstellen eines Eingangstores
- Sicherung alte Fußgänger-Brücke Bad Kösen (nach Abriss)
- Neubau Geländer Kleine Saale bei Schulpforte
- Aufstellung Toilettencontainer Baustelle Bad Kösen (Radinsel)
- Beseitigung Graffiti Bad Kösen
- Straßenbeleuchtung: Bahnhof Bad Kösen – Umbindung der Anlage
- Umfangreiche Instandsetzungsarbeiten an Entwässerungsrinnen sowie Straßeneinläufen und Durchlässe im Bereich der OT Schieben (abgeschlossen).