

Zuarbeit der SG für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

### **Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm und Nord-Ost-Turm**

- Die Sicherungsmaßnahmen am SW Turm wurden in der 51. KW 2019 abgeschlossen. Die Instandsetzungsmaßnahmen für diesen Turm befinden sich in der Planungsphase.
- Die Notsicherung des akut gefährdeten NO-Turm ist abgeschlossen. Die Abnahme der Bauleistungen erfolgte am 27.04.2020.

### **Sanierung Bergschule Bad Kösen**

- Die Vergaben der Planungsleistungen für das Gebäude, für die Haustechnik und die Tragwerksplanung sind abgeschlossen.
- Es fanden erste Planungsberatungen statt.
- In den ersten Zügen wurde ein Holzschutzgutachten, ein Schadstoffgutachten und ein Baugrundgutachten erstellt.
- Dafür wurden erste Bauteile geöffnet.
- Ebenso wurde eine Grundleitungsbefahrung durchgeführt.
- Die Entwurfsplanung liegt vor. Sie wird zeitgleich seit der 25.KW 2020 in den Ausschüssen, im OR Bad Kösen und am 08.07.20 im Gemeinderat vorgestellt

### **Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen- Teilabschnitt 1 - Bahnhofsvorplatz**

Der Fußgängerüberweg am Bahnhofsvorplatz wurde inzwischen fertiggestellt.  
Eine Abnahme ist zusammen mit der Landesstraßenbaubehörde vorgesehen.

### **Radinsel Bad Kösen**

Nach Fertigstellung der Wehrmauer durch den Landesbetrieb für Hochwasserschutz und Wasserwirtschaft im April 2020 wurde die Kanuausstiegstreppe an der Kleinen Saale am 15.05.2020 fertig gestellt. Eine Nutzung für Wasserwanderer ist auf Grund der Bauarbeiten am Schlauchwehr und damit verbundener Sperrung der Saale in diesem Abschnitt derzeit nicht möglich.

Im Gemeinderat am 13.05.2020 wurde beschlossen, den Auftrag für die Landschaftsbauarbeiten auf der Kleinen und Großen Radinsel an die Fa. Michael Rudolph Bau aus Bad Kösen zu erteilen. Planmäßiger Baubeginn war der 15.06.2020. Gegenwärtig erfolgen Auffüllungsarbeiten zum Niveaueausgleich auf der Kleinen Radinsel sowie Untergrundvorbereitung für die Pflasterarbeiten Große Radinsel Abschnitt Kanuausstiegstreppe bis Ende Wehrmauer. Die Betonfertigteile für die Widerlager des Brückenneubaus zwischen der Großen und Kleinen Radinsel befinden sich in der Fertigung.

### **Saale-Radwanderweg Bad Kösen Abschnitt Loreleypromenade**

Im Zuge der Hochwasserschadensbeseitigungsmaßnahme Nr. 9 Saale-Radwanderweg Gemarkung Bad Kösen wird gegenwärtig die Hangsicherung im Bereich der Loreleypromenade ausgeschrieben.

### **Grünflächenunterhaltung**

Bad Kösen Neustadt, in Ausführung Fa. Franke und Wolfram, Freyburg  
Bad Kösen Mitte, in Ausführung GRS Naumburg  
Bad Kösen Altstadt; in Ausführung CityGrün GmbH, Delitzsch

### Maßnahmen in Planung:

#### **Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen- Teilabschnitt 4 - Ausweichstellplätze Rudelsburgpromenade**

Die Entwurfsplanung wurde am 17.06.2020 im Technischen Ausschuss vorgestellt und beschlossen. Am 30.06.2020 wird das Bauvorhaben auch nochmal im Ortschaftsrat vorgestellt.

Die öffentliche Ausschreibung und Realisierung der Maßnahme sollen noch in diesem Jahr erfolgen.

Weitere Baumaßnahmen sind am Bahnhof Bad Kösen in den Folgejahren noch vorgesehen, so die Installation eines Dynamischen Fahrgastinformationsanzeigers sowie die Aufwertung der Fußgängerunterführung.