

## Malek, Sandra

---

**Von:** Malek, Sandra  
**Gesendet:** Montag, 30. August 2021 08:11  
**An:** Stadtrat Fritzsche  
**Betreff:** Zuarbeit der Sachgebiete für den Bericht des Ortsbürgermeisters  
**Anlagen:** HA-Sachstand August 2021.doc

Hallo Herr Fritzsche,

folgend (SG Hochbau und SG Kommunale Dienstleistungen) sowie in der Anlage (SG tief- und Gartenbau) die Zuarbeit für den heutigen Bericht des Ortsbürgermeisters:

### SG Hochbau

#### **Sanierung Bergschule Bad Kösen**

- Die gesamten Unterlagen wurde in der 35. KW 2020, beim Landesverwaltungsamt in Halle, zur baufachlichen Prüfung eingereicht, ein Ergebnis liegt noch nicht vor
- Der Bauantrag wurde in der KW 10 eingereicht, die Bearbeitung ist noch nicht abgeschlossen
- Um Verzögerungen im Ablauf zu vermeiden, wurde das Los 01 Schadstoffsanierung bereits ausgeschrieben und in dieser Woche dafür der Auftrag erteilt

### SG Kommunale Dienstleistungen

#### **Bereich Straßenbeleuchtung:**

Umrüstung Anlage Campingplatzstr auf neue LED-Leuchten (noch in Arbeit)

#### **Bereich Gärtnerei:**

Ein und Ausbau von Spielgeräten im Stadtgebiet und Ortsteilen im Rahmen der Spielplatzkontrollen, Regelmäßige Wartungs- und Reparaturarbeiten lt. DA.

#### **Straßenunterhaltung:**

OT Punschrau

Errichtung einer Entwässerungsrinne (Bürgeranfrage)

Bad Kösen

Reparaturarbeiten im Bereich der (oberen) Lindenstraße.

Anfrage von Anliegern (Zufahrt für Krankentarnsportfahrzeug momentan nur bedingt möglich) Baubeginn am 30.08.2021

OT Kleinheringen

Herstellung von zwei Querrinnen (Feldweg) sowie Ergänzungsarbeiten (Gehweg) am Friedhof.

Freundliche Grüße

i.A. Sandra Malek

**Sandra Malek**  
SB Koordinatorin Ortsteile



**Stadtverwaltung  
Naumburg**

## Hausmitteilung

**Von:** Frau Democh, SGL Tief- und Gartenbau  
**An:** Herrn A. Müller, Oberbürgermeister  
**Datum:** 27.08.2021  
**Betrifft:** Sachbericht für die Sitzung des Ortschaftsrates Bad Kösen am 30.08.2021

Sehr geehrter Herr Müller,

Im SG Tief- und Gartenbau werden gegenwärtig nachfolgend aufgeführte Maßnahmen in Bad Kösen und den umliegenden Dörfern bearbeitet:

1. **Feierliche Einweihung Radinsel:** Am 02. September 2021 findet eine Veranstaltung auf der Radinsel statt, bei der den Förderern und Bauunternehmen für die Instandsetzung der Gebäude und Anlagen auf der Radinsel gedankt werden soll. Eingeladen wurden alle Stadträte und Ortschaftsräte von Bad Kösen sowie die am Bau Beteiligten. Zugesagt haben 48 Personen.
2. An der **Loreleypromenade in Bad Kösen** ist die Ufermauer im Bereich der durchgeführten Felssicherung unterhalb des Gradierwerkes eingebrochen. Die Erneuerung der Ufermauer sowie die Errichtung eines normgerechten Geländers für die Straße, auf der gleichzeitig der Saale-Radweg verläuft, wird durch das Büro *denkmal architektur Hartkopf* geplant. Die Bauleistungen wurden an die Firma Michael Rudolph Bau aus Bad Kösen vergeben. Anfang September soll eine Bauanlaufberatung stattfinden zur Materialbemusterung und -bestellung. Die Sanierungsarbeiten sollen von Oktober-Dezember 2021 ausgeführt werden.
3. **Ausbau Saale-Radweg - Erneuerung Fahrradbrücke Rudelsburgpromenade**  
seit 16.08.2021: Vergabe der Leistung „Baugrunduntersuchung“  
Beginn der Arbeiten laut Aussage Dr. Weißenburg: ab ~37. KW  
seit 18.08.2021: Vergabe der Leistung „Bauwerksuntersuchung/-material-  
begutachtung der bestehenden Widerlager/Pfeiler“ (welche  
zukünftig in das Brückenkonzept integriert werden sollen)  
Beginn der Leistungen lt. Aussage MFPA Weimar: 31.08.2021  
am 09.09.2021: Beschluss der Vergabe zur Planung im FIVA der Stadt  
ab 37. KW: Vertrag mit Planungsbüro für die Bearbeitung der Leistungs-  
phasen 1 – 4 als Voraussetzung zur Beantragung von Förder-  
mitteln  
(Anlage Protokoll zu Sitzung des ORBK vom 06.04.2021)
4. **Bahnunterführung Bad Kösen:** Für die Ausführung der Bauleistungen wurden nach zweimaliger Ausschreibung keine Angebote eingereicht
5. **Baubeginn Friedrich-Ebert-Straße** am 23.08.2021 mit Baufeldfreimachung erfolgt (Anlage Bauzeitenplan Stand 25.08.2021)

6. **Teich Tultewitz** ist bis einschließlich 33. KW im Wasserstand konstant.  
Der Bericht von Herrn Dr. Prüfer ist noch offen, Vororttermin erfolgte am 04.08.2021.

7. **Fähranleger Bad Kösen**

Aufgrund der Verlängerung der Arbeiten am Saale-Wehr bis Mitte Oktober 2021 verschiebt sich auch der Ausführungszeitraum für den Bau des Fähranlegers in das Jahr 2022. Mit der Erstellung der Entwurfsplanung für die beidseitige Instandsetzung der Fähranleger werden gegenwärtig die Träger öffentlicher Belange gehört (Denkmalschutz, Barrierefreiheit, Naturschutz, Wasserrecht) und Änderungen abgestimmt. Die genehmigte Entwurfsplanung soll dann in den Gremien der Stadt Naumburg vorgestellt werden.

Gabriele Democh  
Sachgebietsleiterin



