

Zuarbeit der SG für den Bericht des Ortsbürgermeisters:

Rudelsburg, Sicherung und Sanierung Süd-West-Turm und Nord-Ost-Turm

- Die Fa. BST Freiberg hat in der 51. KW 2019 die Sicherungsmaßnahmen am SW Turm planmäßig abgeschlossen.
- Für den akut gefährdeten NO-Turm wurde vom Ingenieurbüro Bartsch ein Sicherungskonzept erstellt. Die geschätzten Kosten für die ingenieurtechnische Planung und Bauüberwachung sowie die Bauausführung betragen ca. 180.000,00 €.
Hierzu wurden beim Landesverwaltungsamt am 25.11.2019 ein Antrag auf Gewährung einer Zuwendung zur Erhaltung, Pflege und Erschließung von Kulturdenkmalen sowie ein Antrag auf vorzeitigen förderunschädlichen Maßnahmebeginn gestellt.
Die Genehmigung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn wurde durch das Landesverwaltungsamt, Referat Denkmalschutz, am 19.12.2019 erteilt.
Für die Finanzierung der Sofortsicherung des Nord-Ost-Turmes der Rudelsburg wurden durch das Landesverwaltungsamt, Referat Denkmalschutz, für das Haushaltsjahr 2020 Fördermittel in Höhe bis zu 150.000,00 €, vorbehaltlich einer gesicherten Gesamtfinanzierung, in Aussicht gestellt.
Die Sicherungsarbeiten am NO-Turm haben im Januar 2020 begonnen und werden planmäßig umgesetzt.

Sanierung Bergschule Bad Kösen

- Die Vergaben der Planungsleistungen für das Gebäude, für die Haustechnik und die Tragwerksplanung sind abgeschlossen.
- Es fanden erste Planungsberatungen statt.
- Eine erste Entwurfsplanung liegt vor.
- Momentan wird ein Holzschutzgutachten, ein Schadstoffgutachten und ein Baugrundgutachten erstellt.
- Dafür wurden erste Bauteile geöffnet.
- Ebenso wird eine Grundleitungsbefahrung durchgeführt.

Radinsel Bad Kösen –Arbeiten am Saalewehr

Die Gefahrenabwehrbaumaßnahme des Landesbetriebs für Hochwasserschutz wird nach gegenwärtigem Bautenstand im Mai 2020 abgeschlossen sein. Anschließend kann durch die Stadt Naumburg die Kanuausstiegstreppe an der Kleinen Saale errichtet werden. Die Landschaftsbauarbeiten für die Kleine und Große Radinsel wurden am 06.03.2020 ausgeschrieben. Die Vergabe der Leistungen soll am 13.05.2020 im GR beschlossen werden. Der planmäßige Baubeginn ist der 15.06.2020. Die Bauzeit wird sich voraussichtlich bis in das nächste Jahr erstrecken. Wegen der Bauarbeiten am Saalewehr in Bad Kösen im Auftrag des Landesbetriebs für Hochwasserschutz (LHW) und der danach neu zu errichteten Kanuausstiegstreppe müssen Wasserwanderer bereits ab dem Campingplatz ausbooten und können erst die nächst mögliche Kanueinstiegstreppe am Landesweingut bzw. am Fischhaus nutzen.

Baumaßnahmen in Vorbereitung: Schnittstelle Bahnhof Bad Kösen- Teilabschnitt Bahnhofsvorplatz

Der Fußgängerüberweg am Bahnhofsvorplatz wurde beauftragt.

In Planung: 4. Teilabschnitt zum Bau zusätzlicher Parkflächen an der ehemaligen Bahnrampe

Straßenbeleuchtung: Erneuerung Straßenbeleuchtung Bad Kösen (R. Breitscheit Str.)

Fahrbahnsanierung Dünnschichtbelag (DSK): Zufahrt Feuerwehr im OT Bad Kösen, Siedlungsstraße im OT Hassenhausen

Bauausführung Mai- Juni, Aufbringung einer ca. 3 cm dicken Deckschicht.

Gehweginstandsetzung: aktuell wird 170m Gehweg in der Lindenstraße Bad Kösen instandgesetzt,

Breitbandverlegung Telekom:

Auf Grund der aktuellen Situation (CORONA Virus, kann es nach Aussage der Telekom zu Zeitverschiebungen (März 2020 bis Ende Oktober 2020) kommen und somit zu Verzögerungen für den Breitausbau in Naumburg und seinen Ortsteilen Führen.