

Sachstand zum Breitbandausbau  
hier: QT Bad Kösen/Schulpforte

Die Rahmenbedingungen für den Breitbandausbau in Bad Kösen und dazugehörigen Ortsteilen sind in den Sitzungen des Ortschaftsrates im ersten Quartal 2020 bereits vorgestellt worden. Dort ging es um die geplanten Maßnahmen für die Breitversorgung.


Mit heutigem Stand kann für Bad Kösen folgendes genannt werden:

- Ausbau in 15 Straßen der Kurstadt in offener Bauweise (Gehweg)
- Gesamtumfang 6.820 m
- abgeschlossen per 25.06.2020 zwei Straßenbereiche (300 m)
- zurzeit im Bau mit Bauende 31.08.2020 vier Straßenbereiche (3.440 m)
- wenn dieser Baufortschritt gehalten werden kann, könnte die Telekom den Breitbandausbau 2020 bauseitig abschließen
- die Inbetriebnahme der verlegten Leitungen ist nach Abnahme und störungsfreier Prüfung von der Telekom zugesagt

Für Schulpforte stellt sich der Sachstand wie folgt dar:

- Ausbau auf drei Trassen (2.960 m) in offener Bauweise
- abgeschlossen zwei Trassen (2.300 m)
- die Verbindung Schulpforte - Fischhäuser (660 m) wird im Monat Juli abgeschlossen sein
- im Juli erfolgt die Mängelbeseitigung im Bereich „An der kleinen Saale“

Weitere Maßnahmen laufen zurzeit noch in Stendorf, Saaleck und Rödigen mit geplantem Bauende Juli und August 2020.

  
i.A. Zimmer

Projektbeauftragter Breitband